



COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TECNICO, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI MANUTENTIVI



Avviso Pubblico SMART-IN PUGLIA - Community Library, Biblioteca di Comunità:
Essenza di territorio, Innovazione, Comprensione nel Segno del Libro e della Conoscenza
POR PUglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7

Lavori di adeguamento di parte del Centro Culturale Polivalente per la realizzazione della
"Community Library" denominata: "PIAZZA COPERTA - LEVERANO CENTRALE"



ALLEGATO	OGGETTO DELL'ELABORATO	SCALA
H.2	Cronoprogramma dei lavori GANNT	

PROGETTISTA	R.U.P.
<i>Ufficio Tecnico Comunale</i>	<i>Dott.ssa Sonia Renis</i>

COLLABORAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
<i>Arch. Antonio Re</i>

GESTIONE DOCUMENTO	
DATA EMISSIONE	8 NOVEMBRE 2017
LIVELLO DI PROGETTAZIONE	ESECUTIVO
REVISIONE N.	
RIFERIMENTO FILE	

ALLEGATO "A"

Comune di LEVERANO
Provincia di LECCE

DIAGRAMMA DI GANTT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Art. 100 e Allegato XV)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n° 106)

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMMUNITY LIBRARY denominata "PIAZZA COPERTA – LEVERANO CENTRALE"
Immobile Ex mercato coperto, posto tra le vie Ciro Menotti, Enrico Fermi, Filippo Turati e Giacomo Matteotti in LEVERANO (LE)

COMMITTENTE: PROPRIETA' COMUNE DI LEVERANO

CANTIERE: Immobile Ex mercato coperto, posto tra le vie Ciro Menotti, Enrico Fermi, Filippo Turati e Giacomo Matteotti in LEVERANO (LE)

Leverano, lì

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Arch. Valerio COSTANTINO)

IL COMMITTENTE

(COMUNE DI LEVERANO)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	08/01/2018	08/01/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	09/01/2018	10/01/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	10/01/2018	11/01/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	10/01/2018	10/01/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	11/01/2018	11/01/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	2	2	11/01/2018	12/01/2018
Installazione di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	12/01/2018	12/01/2018
Disfacimenti e rimozioni						
Demolizione di tampanature	1	E	3	3	15/01/2018	17/01/2018
Rimozione di impianti	1	E	2	2	17/01/2018	18/01/2018
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	2	4	19/01/2018	22/01/2018
Rimozione di pavimenti interni	1	E	2	2	23/01/2018	24/01/2018
Rimozione di pavimenti esterni	1	E	2	2	25/01/2018	26/01/2018
Rimozione di massetto	1	E	2	2	29/01/2018	30/01/2018
Rimozione di serramenti interni	1	E	1	1	31/01/2018	31/01/2018
Rimozione di serramenti esterni	1	E	2	2	01/02/2018	02/02/2018
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	05/02/2018	05/02/2018
Chiusure e divisori e controsoffitti						
Realizzazione di tampanature	1	E	3	3	06/02/2018	08/02/2018
Realizzazione di divisori interni	1	E	4	6	08/02/2018	13/02/2018
Posa in opera di strutture in acciaio zincato e copertura in alluminio con pale frangisole						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	2	2	19/02/2018	20/02/2018
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	3	3	21/02/2018	23/02/2018
Impermeabilizzazione delle coperture						
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	3	3	26/02/2018	28/02/2018
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	2	2	01/03/2018	02/03/2018
Realizzazione degli impianti schermature						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	1	E	3	3	05/03/2018	07/03/2018
Realizzazione di impianto termico e/o climatizzazione	1	E	3	3	07/03/2018	09/03/2018
Realizzazione di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-citofonico	1	E	3	3	12/03/2018	14/03/2018
Finiture interne						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	4	6	15/03/2018	20/03/2018
Rivestimenti interni						
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	3	3	21/03/2018	23/03/2018
Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	1	E	5	5	26/03/2018	30/03/2018
Completamento degli impianti						
Completamento di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	3	3	03/04/2018	05/04/2018
Completamento di impianto termico e/o condizionamento	1	E	2	4	06/04/2018	09/04/2018

Tabella Analitica Gantt

Completamento di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-citofonico	1	E	3	3	10/04/2018	12/04/2018
Posa in opera di serramenti e ringhiere						
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	2	4	13/04/2018	16/04/2018
Posa di serramenti interni	1	E	2	2	16/04/2018	17/04/2018
Posa di serramenti esterni	1	E	7	10	18/04/2018	27/04/2018
Finiture esterne						
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	1	E	3	4	30/04/2018	03/05/2018
Posa di rivestimenti esterni	1	E	2	2	03/05/2018	04/05/2018
Tinteggiature						
Tinteggiatura di superfici interne ed esterne	1	E	5	5	07/05/2018	11/05/2018
Opere di urbanizzazione primaria						
Formazione di massetto per esterni	1	E	3	3	14/05/2018	16/05/2018
Realizzazione di marciapiedi	1	E	7	9	17/05/2018	25/05/2018
Posa di pavimenti per esterni	1	E	4	6	17/05/2018	22/05/2018
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	2	2	24/05/2018	25/05/2018
Messa a dimora di piante	1	E	5	5	28/05/2018	01/06/2018
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	31/05/2018	01/06/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	04/06/2018	05/06/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

