



# COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI  
EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 240 C.1.LETT.m)  
D.LGS. 152/06 MEDIANTE RIMOZIONE DELLA  
SORGENTE DI CONTAMINAZIONE PRIMARIA  
EX DISCARICA IN LOCALITA' "LI PAMPI"  
- PROGETTO ESECUTIVO -**


	numero elaborato	titolo elaborato	cod. commessa 2020 070 ca		
	<b>ED.16</b>	<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>			
1	FEBBRAIO 2022	REV. A SEGUITO DI VERIFICA PROG. EX ART. 26 D. LGS. n. 50/2016			
0	GENNAIO 2022	EMISSIONE	-	-	-
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Contr.	Approv.

## PROGETTISTA



Via Carlo Mauro, 2 - 73013 Galatina (LE)  
Tel. 0836 568924  
www.astraengineering.com  
e-mail: info@astraengineering.com

Ing. Fabio DE PASCALIS



Ing. Landolfo Andrea  
Ing. Erroi Mauro  
Arch. Urso Pierpaolo

## COMMITTENTE

COMUNE DI LEVERANO  
via C. Menotti, 14  
73045 LEVERANO (LE)



# ALLEGATO "A"

**Comune di Leverano**  
Provincia di LE

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 240 C.1 LETT. M) D.LGS. 152/06 MEDIANTE RIMOZIONE DELLA SORGENTE DI CONTAMINAZIONE PRIMARIA EX DISCARICA IN LOCALITÀ "LI PAMPI" PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** Comune di Leverano.

**CANTIERE:** Località "Li Pampi", Leverano (LE)

Leverano, 18/02/2022

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(CSE Ing. De Pascalis Fabio)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(R.U.P. Miraglia Ing. Antonio)



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg C
<b>PREPARAZIONE DELL'AREA</b>	30
Operazioni di pulizia e sfalcio dell'area	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	
Realizzazione di una viabilità interna	
Realizzazione di piattaforma di cernita in cls	
<b>RACCOLTA ACQUE METEO</b>	10
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche	
<b>LAVORAZIONE DEL TERRENO IN SUPERFICIE</b>	130
Scavo di sbancamento	
Selezione del materiale con benna rotovagliatrice	
Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale di riporto e caratterizzazione del materiale asportato	
Trasporto in discarica	
<b>LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI</b>	260
Selezione del materiale manuale e con benna rotovagliatrice	
<b>LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE</b>	130
Scavo di sbancamento	
Selezione del materiale con benna rotovagliatrice	
Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale di riporto e caratterizzazione del materiale asportato.	
Trasporto in discarica	
<b>CAMPIONAMENTI</b>	60
Indagini di caratterizzazione e prelievo di campioni	
<b>RIPRISTINO DELL'AREA</b>	45
Pulizia generale dell'area di cantiere e ripristino dello stato dei luoghi	
Posa telo di protezione del fondo in HDPE	
Smobilizzo del cantiere	
<b>MESI TOT 12</b>	
<b>LEGENDA:</b>	
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro	

[illegible]

